

73.3044-3/09

RAPORT Z CZYNNOCI KONTROLNYCH
NR UM15/313,322,323/0028/11 z dnia 21/01/2011
(nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY UM15-6922-UM1500158/09 DOW.III.2.2-3423.4-14/11	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	2	6	1	3	6	8

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)		12.01.2011 r.
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Data otrzymania zlecenia
2. Działanie: 313, 322,323	Przyczyna kontroli:	
Odnowa i rozwój wsi	1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia	<input type="checkbox"/>
	3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>
	4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola	<input type="checkbox"/>
	5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania	<input type="checkbox"/>
	6. Inne:	<input type="checkbox"/>
	Kontrola:	<input type="checkbox"/>
	1. Wniosku o przyznanie pomocy	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie czy zrealizowano zakres rzeczowy wskazany w zestawieniu rzeczowo-finansowym załączonym do złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność.	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO	
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Śrem
	NIP 7 8 5 1 6 6 1 4 6 1 REGON 6 3 1 2 5 8 1 3 5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo wielkopolskie
	Powiat/gmina śremski Śrem
	Miejscowość/kod Psarskie 63-100
	Ulica/nr domu/lokalu/działki działka nr 332/20 obręb geodezyjny 0024 Psarskie
	Tel. nd Fax Nd
	E-mail Nd
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo wielkopolskie
	Powiat/gmina śremski Śrem
	Miejscowość/kod Śrem 63-100
	Ulica i nr domu/lokalu Plac 20 Października 1
	Tel. 0 61 28 35 225 Fax 0 61 28 35 337
	E-mail umiejski@scem.pl

¹ Wyjść: lokalizację właściwą dla przeprowadzonej kontroli
² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek

Podpis podmiotu kontrolowanego: **HUKMSTBZ** INSPEKTOR

KP-611-167-ARIMR/5z
 Wersja zatwierdzona: 5

3.2
 Strona 1 z 3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamsiana	Osoba powiadamiąca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne fax	<input checked="" type="checkbox"/>			
			19.01.2011	Adam Lewandowski	Anna Korzeniewska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	21.01.2011 r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Anna	Korzeniewska	DKO.I-0870.1/1/11 z dn. 03.01.2011
	Członek zespołu: Paulina	Sobońska	DKO.I-0870.1/6/11 z dn. 03.01.2011
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Adam	Lewandowski	Dowód osobisty 286910

VII. UWAGI
 Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Szczegółowy opis uwag dotyczący przeprowadzonych czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	--	---	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Nr 1 - Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych - str. 1-9.
2.	Nr 2 - Dokument przyjęcia środka trwałego OT - str. 1.
3.	Nr 3 - Oświadczenie Beneficjenta - str. 1.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzane są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wyciągi w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Przebieg:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wyciągi w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej zaopiniowanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do zawartości zawartych w raporcie (zgodnie z niniejszymi dyktandami) przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odwołując podpisanie raportu, zrobić w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania oświadczenia o niewspółgodności w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odwoły.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzymała w terminie podanego raportu ani sformułowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany udzielił podpisane raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21.01.2011 r. godz. 8.00		21.01.2011 r. godz. 13.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-----		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.01.2011 r. Urząd Miejski w Śremie		
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Korzeniewska	 ANNA KORZENIEWSKA
	Paulina	Sobańska	 PAULINA SOBAŃSKA
Podmiot kontrolowany	 data podpisania Raportu:		 BURMISTRZ Adam Lewandowski podpis
	 data opracowania raportu:		 BURMISTRZ Adam Lewandowski podpis

Łat. nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych
nr UM15/313,322,323/0028/11 z dn. 21.01.2011r.

Inak sprawy:	UM15-6922-UM1500158/09 DOW.III.2.2-3423.4-14/11	K-03/W/167
--------------	--	------------



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR UM15/313,322,323/0028/11	Z dnia 21.01.2011r.	Data wydruku 21.01.2011r.
---	------------------------	------------------------------

Os	3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentów w siedzibie Beneficjenta. Zmianie uległa numeracja działki - obecnie nr działki to 332/33.
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na podstawie dokumentów w siedzibie Beneficjenta
Zgodność zakresu rzeczowego operacji - zał. nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych							
I. Koszty operacji							
3.	1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
3.	1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na miejscu w siedzibie Beneficjenta. Przyjęcie środka trwałego DT- zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/313,322,323/0028/11 z dn. 21.01.2011r.
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>Adam Lewandowski</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <i>Anna Kozłowska</i> <i>Paulina Sobotańska</i>	
	INSPEKTOR	INSPEKTOR

1.
1/9

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontrolach	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 BURMISTRZ mgr Jacek Leczniewski	 KIEROWNIK ODDZIAŁU Anna Kuczyńska	 INSPEKTOR Piotr Sobalaka

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych (nr raportu UM15/313,322,323,0028/11 z dn. 21.01.2011)

Lp.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	N/D	
I Koszty operacji:							
A**							
B**	Roboty przygotowawcze	m ³	3780	X			Roboty zanikające, sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B1	Boisko do koszykówki i siatkówki	m ²	504		X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Po dokonaniu obmiarów stwierdzono 375 m ² .
B2	Ogrodzenie boiska	-	-	-	-	-	-
B2a	Ogrodzenie z siatki	m	92		X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Po dokonaniu obmiarów stwierdzono 80 m ² .
B2b	Brama stalowa z flurką	szt.	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B3	Wypożyczenie boiska	-	-	-	-	-	-
B3a	Wykonanie fundamentów betonowych	m ³	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.

[Signature]
313

B3b	Osadzenie tułei do słupków i stojaków – siatkówka	szl.	2	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B3c	Osadzenie tułei do słupków i stojaków – koszykówka	szl.	2	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B3d	Stojaki metalowe do koszykówki z tablicami i koszami	szl.	2	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B3e	Stojaki do siatkówki i kometki wraz z siatką i krzesłem sędziowskim	kpl.	1	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
B3f	Ramki do pokrywek na tułaje z nakrywką	szl.	2	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
C**						
C1	Boisko do piłki nożnej	m ²	1232	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
C2	Ogrodzenie boiska	-	-	-		-
C2a	Ogrodzenie z siatki	m	144	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
C2b	Brama stalowa z futrką	szl.	1	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
C2c	Wypożyczenie boiska	-	-	-		-
C3a	Wykonanie fundamentów betonowych	m ³	2	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na

[Handwritten signature]
4/19

									podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.	
C3b	Tuleje do słupków i stojaków do bramek							8	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
C3c	Bramki do piłki nożnej z siatką							2	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
D1	Trybuny z ławkami									-
D1a	Formowanie i zagęszczanie nasypów							256	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
D1b	Montaż żelbetonowych stopni schodów							160	X	Stwierdzono brak. Do raportu załączono Owiadczenie Beneficjenta – zał. nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/313,322,323/0028/11 z dn. 21.01.2011r.
D1c	Montaż listew siodeł drewnianych							480	X	Stwierdzono brak. Do raportu załączono Owiadczenie Beneficjenta – zał. nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/313,322,323/0028/11 z dn. 21.01.2011r.
E1	Plac do gry w boccie							40	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
F1	Miejsca postojowe							276,25	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.

[Signature]
5/9

		siedzibie Beneficjenta.			
G**					Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Sprawdzono średnicę kręgu R, 3m.
G1	Krag tanczyny	m ²	64	X	
H**					
I	Komunikacja	m ²	1493	X	
I**					
II	Plantowanie powierzchni gruntu	m ²	882	X	
	Hamisowanie skarp z obsianiem	m ²	882	X	
II					
J**					
J1	Przygotowanie placu (mas ziemnych)	m ³	612,5	X	
J2	Demontaż i ustawienie wyposażenia placu zabaw	szk.	12	X	
II					
K**	Plankownicy - wypełnienie piaskiem	m ³	3,5	X	
K.1	Fundamenty	m ³	12,496	X	Roboty znikające, sprawdzono



20 8
G18

K2	Podłoga i posadzki	m ²	53,46	X	na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K3	Konstrukcje stalowe	t	0,716	X	Roboty zainstalujące, sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K4	Ściany oraz stolarka	-	-	-	-
K4a	Ściany działowe	m ²	66,152	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K4b	Stopnie betonowe zew. i wew.	m ³	4,059	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Wykonano zamiennie tylko stopnie zewnętrzne zamiast zewnętrznych i wewnętrznych.
K4c	Otwory na drzwi i montaż ościeżnic stalowych	szt.	6	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K4d	Montaż skrzydeł drzwi zew. i wew.	m ²	12	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K4e	Obudź. kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	4	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K5	Roboty wykończeniowe:	-	-	-	-
K5a	Licowanie ścian płytkami	m ²	32,476	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.



2018
7/8

K5b	Malowanie powierzchni wew.	m ²	46	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K5c	Cokolik z płytek	m	27,86	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K5d	Malowanie powierzchni zew.	m ²	52,934	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
K6	Dach wraz z konstrukcją – pokrycie dachu wraz z niezbędnymi elementami	m ²	64,38	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
L**							
L1	WLZ	kpl.	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
L2	Instalacja elektryczna	kpl.	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
L3	Oświetlenie terenu (labeled wraz z niezbędnymi elementami)	m	500	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
L**							
L1	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	m ³	121,5	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
M**							
1	Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna	m ³	13,5	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.

 85

											operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta. Kosztowność: poz. 221 kosztorysu jest postument porcelanowy do liny wałek - 2 kpl., zamontowano 2 kpl. półpostumentów. Pozostałe pozycje zgodne.
II Koszty ogólne											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KRAJOWY ODDZIAŁ

Województwa

INSPEKTOR

Paulina Sobuska

01.01.11

01.01.11

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

9/9

*Lat. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych
nr UH.15/313,322,323/10029/11 z dn. 21.09.2011r.*

IZP.11.
Nazwa jednostki
Adres jednostki

Data wydania

Przyjęcie środka trwałego		Numer i data		OT
		28.10.2010r.		
Planika GMINA ŚREM				
Dział TI				
Charakterystyka : Budowa centrum rekreacyjno - wypoczynkowego Paarskie - boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi : boisko do piłki nożnej : 1.232,00m ² , boisko do siatkówki i koszykówki : 504,00m ² , wiatra przeciwdeszczowa z sanitariatami : 49,90m ² , krąg taseczny : 63,61m ² , plac do gry w boule : 54,00m ² wraz z oświetleniem obiektów i komunikacja Wskazali uszy przewidzianą i szanowaną (ustalono na podstawie kontroli) <i>49 362,91</i> Grupa 1/102 <i>Barłoz Edwarczyk</i> Nr inwestycyjny: STW/1108/10 <i>podinspektor</i> Nr CP: 871979/10 <i>analitycznej dnia 09.11.2010</i>				
Sposób przyjęcia				
Dostawca-wykonawca Jedynka Budownictwo POZNAŃ		I WARTOŚĆ Z ROZLICZENIA		897.825,82
Numer fabryczny		1. Wartość nabycia lub wytworzenia		897.825,82
Rok produkcji: 2010	Producent	2. Koszty - wykonawstwa		897.825,82
Nr i data dokumentu dostawy: Protokół odbioru 10.09.2010r.		II WARTOŚĆ SZACUNKOWA		
Miejsce użytkowania: Paarskie, gm. Śrem		Podpis osoby odpowiedzialnej		<i>[Podpis]</i>
Podpis osoby przyjmującej: BURMISTRZ		Załączniki		
Uwagi: <i>mgr Adam Lewandowski</i>		- rozliczenie zakresu robót - Szanowego dla zadania inwestycyjnego		
Polecenie księgowania				
Numer	Data	Stawka % amortyzacji		
Symbol KST	<i>390</i>	Konto Wn	Kwota	Konto Ma
Nr amortyzacyjny	<i>STW/2/464/10</i>			
Stanowisko kosztów	Zaksięgowano			
	Podpis			Data

*Wprowadzam do ewidencji
analitycznej dnia 09.11.2010r.*
[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

Wprowadzam do ewidencji
analitycznej dnia *09.11.2010r.*
Barłoz Edwarczyk
[Podpis]
podinspektor
J. 1/1



URZĄD MIEJSKI

*Skł. m. 3 do Raportu o czynności kontrolnych
nr UM.15/213, 322, 323/0078/11 z dn. 21.01.2011*

Śrem, 21 stycznia 2011 r.

OŚWIADCZENIE

dla zadania : budowa centrum rekreacyjno - wypoczynkowego Psarskie

Niniejszym oświadczam, iż zdemontowane przed okresem zimowym trybuny (konstrukcja stalowa, wsporcza + siedziska) zdemontowano na okres nie użytkowania centrum w oparciu o doświadczenia z atakami wandalizmu i kradzieży, które to miały miejsce podczas prac budowlanych na obiekcie centrum. Wzmiankowane elementy zostaną ponownie zamontowane jak również będą demontowane w okresach nie użytkowania centrum rekreacyjno - wypoczynkowego.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lewandowski



ISO 9001



Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 061 28 35 225 fax. 061 28 35 337
e-mail: umiejski@szrem.pl www.szrem.pl
NIP 785 10 06 093 REGON 000526972
Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wierczyńskiego w Śremie
13 1610 1188 0013 0021 2000 0001

szrem.pl

*Dr.
P. 4/1*