

Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Słazica 1a, 63-100 Śrem
tel. 698 791 324
NIP 7851762630 Regon 300831743
KRS 0000306784

Ne SS DO 0718/ 264/2015

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 21. 12. 2015

Pion/Zespół
Nr 34266/15105

Śrem, 21 grudnia 2015r.

Urząd Miejski w Śremie
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie złożone przez Radnego Piotra Mulkwskiego, Śremski Sport Sp. z o.o. informuje.

W związku z wykonaną rozbiórką niecki basenowej, stanowiącej wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Śremie Spółka Śremski Sport poniosła następujące koszty:

lp.	rodzaj prac, które zostały zafakturowane do 18.12.2015r.	koszty brutto
1	Prace rozbiórkowe (umowa + aneks), w tym:	858 976,72 zł
	przygotowanie terenu (zjazd dla celów rozbiórkowych)	
	wykonanie otworu technologicznego w ścianie szczytowej budynku	
	rozbiórka konstrukcji niecki basenowej	
	rozbiórka trybun	
	rozbiórka części stropu	
	wywóz i utylizacja wszystkich materiałów porozbiórkowych	
2	Przełożenie instalacji wewnątrz budynku (wod-kan i c.o.)	
3	Przebudowa dopływu instalacji PEC	135 300,00 zł
4	Prace elektryczne, demontaż oraz montaż linii i rozszelni zasilających	
5	Zabezpieczenie otworu technologicznego w ścianie szczytowej budynku	
6	Dodatkowe prace montażowe przeprowadzone w celu uruchomienia pozostałej części budynku, w tym:	
	przełożenie instalacji co, cw i cyrkulacji z powodu kolizji (instalacja przyjęta do demontażu okazała się niezbędna do funkcjonowania pozostałej części obiektu sportowego)	
	założenie nowych rur co w pomieszczeniach biurowych i socjalnych na parterze budynku (podczas napełnienia instalacji co woda ujawniono liczne przecieki ze skorodowanych rur)	
	zamontowanie 2 szt. mieszaczy wody w związku z koniecznością zapewnienia dostawy ciepłej wody do szatni sportowych przy hali sportowej	
	odstąpiono od demontażu przypór na trybunach w celu zabezpieczenia konstrukcyjnych punktów podparcia hali do czasu budowy stałych ścian	
7	Projekt zjazdu technologicznego	3 000,00 zł
8	Nadzór inwestorski nad rozbiórką i przeniesieniem technologii	14 145,00 zł
		1 011 421,72 zł

W trakcie realizacji są prace projektowe: inwentaryzacyjne, architektoniczne, branżowe.

PREZES ZARZADU
Daniel Cicharski